

**HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO POLEGAJĄCEGO NA
BUDOWIE 12 LOKALI NA DZIAŁKACH NR EWIDENCYJNE 167/7 i 167/8 POŁOŻONYCH
PRZY UL. NADRMSKIEJ 124a, 76-034 SARBINOWO, OBREB EWIDENCYJNY NR
320905_5.0012, GM. MIELNO, POW. KOSZALIŃSKI, WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE.**

ETAP	PRACE	UDZIAŁ PROCENTOWY PRAC
I ETAP Koniec: IV kw. 2017r.	Nabycie własności ziemi	15,00%
	Prace projektowe	15,00%
	Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	15,00%
II ETAP Koniec: I kw. 2018r.	STAN „0”	15,00%
	Wylanie łąw fundamentowych	15,00%
	Wykonanie ścian fundamentowych	15,00%
	Wykonie izolacji przeciwwodnych pionowych fundamentów	15,00%
	Zasypanie fundamentów	15,00%
	Wylanie chudego betonu	15,00%
III ETAP Koniec: II kw. 2018r.	STAN SUROWY OTWARTY I	10,00%
	Wykonanie ścian zewnętrznych parteru, I i II piętra	10,00%
	Wykonanie ścian działowych parteru I i II piętra	10,00%
	Wylanie stropów parteru I i II piętra	10,00%
	Wylanie schodów	10,00%
IV ETAP: Koniec: IV kw. 2018r.	STAN SUROWY OTWARTY II	10,00%
	Wykonanie ścian zewnętrznych III i IV piętra	10,00%
	Wykonanie ścian działowych III i IV piętra	10,00%
	Wylanie stropów III i IV piętra	10,00%
	Wylanie schodów Wykonanie stropodachu Wymurowanie ścian i wykonanie stropu klatki schodowej na 6. kondygnacji	10,00%
V ETAP Koniec: I kw. 2020r.	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY	20,00%
	Montaż instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej w lokalu	20,00%

	Wykonanie elewacji	20,00%
	Wstawienie drzwi, okien i bram garażowych	20,00%
VI ETAP	STAN DEWELOPERSKI	20,00%
Koniec II kw . 2020r.	Wykonanie tynków wewnętrznych	20,00%
	Wykonanie szlicht, wstawienie ścian działowych i szklanych	20,00%
	Wykonanie balkonów	20,00%
VII ETAP	Zagospodarowanie terenu	10,00%
III kw. 2020r.	Uzyskanie ostatecznej zgody na użytkowanie	10,00%